

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: JABOTICATUBAS - MG

PROJETO: EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NA AVENIDA BENEDITO VALADARES, DRENAGEM NA RUA BENEDITO QUINTINO e CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL ELEVADA P/ PEDESTRE

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$ 1,00	Peso %	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	120.989,56	12%	72.593,74	60%		0%		0%		0%		0%	-		-		48.395,82	40%
2	DESPESAS GERAIS	201.273,53	19%	25.159,19	12,5%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%	25.159,19	12,50%
3	CONSUMOS	28.916,93	3%	3.614,62	12,5%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%	3.614,62	12,50%
4	DEMOLIÇÕES e TERRAPLENAGEM e SINALIZAÇÕES	100.128,26	10%	30.038,48	30%	25.032,07	25%	25.032,07	25%	10.012,83	10%	10.012,83	10%		0%		0%		0%
5	EXECUÇÃO DE PISOS	389.054,28	37%		0%	77.810,86	20%	38.905,43	10%	38.905,43	10%	38.905,43	10%	38.905,43	10%	77.810,86	20%	77.810,86	20%
6	TRAFFIC CALMING - PASSAGENS ELEVADAS	34.294,76	3%		0%		0%		0%	6.858,95	20%	6.858,95	20%	10.288,43	30%	6.858,95	20%	3.429,48	10%
7	OBRAS COMPLEMENTARES(Drenagem da Rua Benedito Quintino)	171.929,84	16%		0%		0%	-		-		85.964,92	50%	34.385,97	20%	34.385,97	20%	17.192,98	10%
TOTAIS		1.046.587,16	100%	131.406,02	13%	131.616,73	13%	92.711,30	9%	84.551,01	8%	170.515,93	16%	112.353,63	11%	147.829,58	14%	175.602,95	17%
TOTAIS ACUMULADOS				131.406,02	13%	263.022,75	25%	355.734,05	34%	440.285,06	42%	610.801,00	58%	723.154,63	69%	870.984,21	83%	1.046.587,16	100%

JABOTICATUBAS, MG 27 / 04 / 2016

Responsável técnico: Rodrigo Almeida Freitas